

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 16 декабря 2015 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Грузопод- ъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Нижневартовский район</b>										
1	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,000		22		МТЛБ-1, буран	13 км проминки зимника.	23.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменок А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	---
2	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	29,000		70		ГТТ вездеход-1ед., бульдозер Т 170-1ед.	20 км проминка зимника, обустройство постов регулирования.	22.12.2015 г.		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич тел.8 982 522 3436
	<i>переправа ч/з р.Аригол</i>		0,170			мотопомпа-1шт.				
	<i>переправа ч/з озеро</i>		0,040			мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з р.Колек- Еган</i>		0,240			мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
3	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	47,000		70		КамАЗ самосвал-1ед. Бульдозер Т 170-2ед. МТБЛ тягач-2ед.	47 км проминки автозимника, планировка бульдозером 17 км, обустройство постов регулирования.	22.12.2015 г.		
	<i>переправа ч/з р.Сабун</i>		0,150			мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
4	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	30,000		61		Бульдозер Т170-1ед. ГАЗ- 171-1ед.	17 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования.	22.12.2015 г.		
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>		0,250			мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з р.Пасол</i>		0,090			мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
5	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	25,000		45		ДЗ-98 - 1 шт. Буран-1ед.	12 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования.	24.12.2015 г.	---	
	<i>переправа ч/з р.Обь</i>		0,450			мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,480							
	<b>Всего Нижневартовский район</b>	<b>177,000</b>	<b>1,870</b>	<b>54</b>						
<b>Сургутский район</b>										
1	«с.Угут - д.Каюкова»	28,000		60		ГАЗ-71-1шт., МТЛБ-Л-2шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51- 70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	21,000		62		МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ 71-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.		
3	«г.Сургут - п.Баный»	9,000		52		МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ 71-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.		
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,000		55		ГТТ вездеход-2шт., Бульдозер Т 150-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.		
	<b>Всего Сургутский район</b>	<b>92,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57</b>						

Ханты- Мансийский район										
1	«г. Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пыррях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пыррях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		60		ГАЗ-71 - 1 ед., К-700- 1 ед. снегоход - 1 ед., УДС-1 шт., автосамосвал -2 ед.	Заделка колеи снегом от д. Нялина до пр. Полой, пр Северная. Заделка колеи снегом, песком от г. Ханты-Мансийск до пр. Неулера, устройство переходов через ручьи. Проминка ГАЗ-71 от пр. Неулера до р. Обь - 20 км засыпка колеи снегом.			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>					м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы. Резкий подъем воды, образовались забереги.	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	---
	<i>пр. Северная</i>					м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			---
	<i>пр. Неулера</i>					м/помпа-3 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			---
	<i>р. Полой</i>					м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			---
2	«д. Ярки - с. Базьяны»	22,226		60		МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом, заделка ручьев.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Горная</i>					м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			
3	«с. Базьяны - с. Тюли»	13,219		60		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>					м/помпа-2 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			
4	«с. Тюли - п. Выкатной»	15,279		55		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Уборка поваленных паводком деревьев, устройство переходов через ручьи.	25.12.2015		
5	«п. Выкатной - с. Реполово»	19,000		65		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>					м/помпа-2 шт	Заливка переправы, образовались забереги.			
6	«п. Сибирский - с. Батово»	21,000		60		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>						Заливка переправы, образовались забереги.			
7	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	30,017		60		ГАЗ-71-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>					м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы. Резкий подъем воды на 1,5м, образовались забереги.			
8	«г. Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		60		К-700- 1 ед., Газ-71-3 ед., УДС-1 ед., самосвал-2 ед., снегоход-1 ед.	Проминка до Янгуловки 3 раза, протаскивание "клина", Заделка колеи снегом км 0-км15. Укладка трубы, засыпка песком.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская</i>					м/помпа 1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			
9	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		60		ГАЗ-71-1 ед.	Проминка, устройство переходов через ручьи.	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
10	«13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье»	22,000		100		К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Содержание автозимника.	<b>Введен в эксплуатацию 04.12.2015г.</b>		
11	«д. Белогорье - п. Кирпичный»	4,040		80		К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Засыпка колеи снегом, уплотнение снега на проезжей части.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>					М/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			
12	«д. Белогорье - п. Луговской»	7,159		65		ДТ-75-1 ед., К-700-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская</i>					м/помпа 1 шт., снегоход-1 ед.	Заливка переправы, образовались забереги.			
13	«п. Луговской - с. Троица»	9,698		65		Т-170-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		

14	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		55		ГАЗ-71-1 ед., Т-170 - 1ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через:р. Обь</i>		1,162				Заливка переправы, образовались забереги.			
15	«п.Кедровый - п. Урманский»	30,453		55		ГАЗ-71 -1 ед., снегоход-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,085			м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>452,510</b>	<b>6,946</b>	<b>64</b>						
<b>Кондинский район</b>										
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болчаров Бор")	67,943		90		Бураны, ГАЗ-71- 2шт	Ведутся работы тракторами с прицепными клиньяи. Ведется обустройство.	15.12.2015		ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел.8(34677)21-531
	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болчаров Бор-с. Болчары")	65,200		75		К-701-1шт.; ГАЗ-71-1шт. Бураны	Планировка проезжей части. Знаки изготовлены.	25.12.2015		ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200			Мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		60		ГАЗ-71 - 2шт, тягач МГТТ, бураны	Производится проминка;планировка и расширение. В связи с повышением t вскылись р. Паргас. На переправе через р. Иртыш появились забереги.	25.12.2015		ООО "Пурстроймонтаж", Лавренова Ольга Сергеевна, тел.8-922-282-73-43
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,470			Мотопомпы	Заливка переправы.			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		75		ГАЗ-71, К-701	Планировка и расширение проезжей части. Дорожные знаки изготовлены.	25.12.2015		ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513 И.П. Сороченко Александр Геннадьевич тел. 8(34677)20-249
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алтай - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	55,000		65		Бураны- 3шт., ГАЗ-71-1шт. Т-150-1шт, ДТ-75-2 шт.	Выравнивание спуска-подъема, перправ и мелких ручьев. Проминка и планировка автозимника.	25.12.2015		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич тел.8(34677)20-249
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290			мотопомпы - 3шт.	Заливка. Правый берег- небольшая полынья. В связи с повышением температуры. Полынья не замерзает.			
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237			мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.			
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	79,856		75		ГАЗ-71, МТЛБУ	Проминка выполнена. Производится планировка.	25.12.2015		---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		60		Бураны- 2шт	Проминка . Изготовление знаков. На речках толщина льда 35 см.	25.12.2015		ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")	61,240		80		МТЛБУ, Бульдозер, Б - 170, Автогрейдер, ДЗ - 98	Проводится проминка болотистых мест, отсыпка и планировка. Установка знаков.	<b>с 30.11.2015г.</b> введены в эксплуатацию участки: пгт.Междуреченский-прямца до р.Кума км 0+000-8+452; Подъезд к д.Сотник км 0-2+955; Подъезд к д.Ямки и д.Юмас км 0+000-18+050	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130			мотопомпы	Заливка переправы			
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130			мотопомпы	Заливка переправы	<b>25.12.2015г.</b> ввод участка с км 8+452 до р.Кума протяж-стью 31,783 км		

	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас» (на участке "р. Кума-пгт. Кондинский")	51,000		65		Бураны - 3шт	Проминка произведена на всем участке. Изготовление знаков.	25.12.2015	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975	
	<i>р. Конда(110км)</i>		0,130			мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.			
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»							25.12.2015		
	"пгт. Междуреченский - п. Луговой-р. Красный Яр"	59,455		75		ГАЗ-71 - 2шт., автогрейдер 1шт., МТЗ-2шт.	Продолжается планировка, расширение дорожного полотна. Заливка р. Собачья, поймы, ремонт мостов р. Патрашкина, р. Красный Яр.	<b>с 01.12.2015г.</b> введен в эксплуатацию участок пгт. Междуреченский-п. Луговой км 0+000-км 15+623		ООО Акцент" Бонин Андрей Николаевич тел.89028529002
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180			мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.	<b>25.12.2015г.</b> ввод участка от п. Луговой до р. Красный Яр протяж-стью 43,832 км		
	р. Красный Яр-д. Шугур. Подъезд к д. Карым	52,950		70		ГАЗ-71 - 1шт., К-700-1шт., Т-150-1 шт.	Расчистка и планировка автозимников. Установка дорожных знаков. Ремонт мостов через малые реки.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Юконда</i>		0,026			мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.			
	<b>Всего Кондинский район</b>	<b>610,771</b>	<b>1,793</b>	<b>72</b>						
<b>Октябрьский район</b>										
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,1		50		Снегоход СБ640 «Буран» - 1ед; ГАЗ-71 – 2ед., ХТА200-1ед., К700-1ед.	Уплотнение грунта, расчистка, строительство.	24.12.2015	ДООАО "Спецгазавтотранс" Черемисин Евгений Николаевич тел.89224880015	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,1			МТЗ-80 с водоналивной помпой	Намораживание льда.			
	<i>пр. Ухтовая</i>		0,046			Мотопомпа-3ед.	Намораживание льда.			
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,68		40					АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	
	<i>в т.ч л/переправа р. Ендырь</i>		0,12			Буран - 1шт, мотопомпа 1 шт.	Заливка переправы.	25.12.2015		
	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы		2,8			снегоход-1 шт., УАЗ-1 шт., мотопомпы 10 шт.	Заливка переправы, расчистка от торосов 2 км.	25.12.2015		
3	«Подъезд к с. Большой Атлым»	44,61		70		ГАЗ 71- 1 шт, снегоход 1 шт, Бульдозер Т170-1шт	Проминка зимника.	25.12.2015	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90 сот.9048842888	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым</i>		0,125							
4	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	95,565		60		ГТТ-2 шт.	Проминка зимника.	25.12.2015		
5	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	13,29		85		МТЗ 80-1 шт.	Проминка зимника			
6	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,36		80		ГТТ-2 шт, К700-2 шт.	Проминка зимника.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,02			мотопомпы-2 шт	Намораживание переправы			
7	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	55,58		50		буран 2 ед., вездеход -1ед.	Проминка зимника, проезд легковых машин есть.	25.12.2015		
8	«п. Урманый - с. Каменное»	19,13		40				25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская</i>		0,146			мотопомпа 1 шт.	Намораживание переправы.			
	<b>Всего Октябрьский район</b>	<b>294,310</b>	<b>3,357</b>	<b>59</b>						

Белоярский район										
1	«г.Белоярский - с.Сосновка»	14,360		100		КДМ	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.11.2015г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич тел. 8 (34670) 2-14-10	ИП "Анадеев" дир. Анадеев Владимир Алексеевич
2	«г.Белоярский - с.Полноват», в т.ч. по участкам:							Введен в эксплуатацию с 14.12.2015г.		
	"г.Белоярский-р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100		Бульдозер, погрузчик, самосвал	Содержание			
	"р.Лыхма-с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100		ГТТ, бульдозер	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2015г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лыхма</i>		0,070		20		Содержание переправы.	Акт от 08.12.2015г.		
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>66,005</b>	<b>0,070</b>	<b>100</b>						
Советский район										
1	«пгт. Коммунистический - д. Пантынг»	31,000		98		К-700, Урал 55571, Газель	Планировка зем.полотна, установка дор. знаков и вех.	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675) 7-51-09	---
<b>Всего Советский район</b>		<b>31,000</b>		<b>98</b>						
Березовский район										
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		60		ГТТ-2,ед., К-701-1 ед.	Работа с клином МТЛБУ	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Талья</i>		0,043			Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.			
	<i>р. Валья</i>		0,065			Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.			
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,73		60		ГТТ- 3 ед, МТЛБУ-1 ед., УРАЛ-4320-2 ед.	Работа с клином МТЛБУ.	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058			Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.			
	<i>р. Ляпин</i>		0,126			Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.			
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		70		МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Расчистка трассы, устройство мостов .	25.12.2015		ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,413			мотопомпы - 1шт.	Наморазивание переправы.			
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33			мотопомпы - 1шт.	Наморазивание переправы.			
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24			мотопомпы - 1шт.	Наморазивание переправы.			
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,97		60		УРАЛ-4320-2ед., МТЛБУ-1 ед., К-700-1 ед.	Планировка грунта , проминка , строительство Заделка ручьев.	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		60		Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛ	Работа МТЛБУ с клином.	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,46			Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморазивание переправы.			

6	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		60		ГТТ-3 ед, К-700-1 ед, ГТТ-3 ед.	Планировка грунта, ходила тяжелая техника с клином.	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
7	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,9		60		МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед	Расчистка трассы, устройство мостов.	25.12.2015		ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155			Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы.			
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13			Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы.			
8	«с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	23,595		50		МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Расчистка трассы, устройство мостов.	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,98		80		Газ 71- 3 шт.	Проминка зимника	25.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,295				Намораживание переправы.			
10	«пгт. Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		80		МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Проминка зимника.	25.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		60		Газ 71-3 шт.	Проминка зимника.	25.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	125,517		40		МТЛБ-2ед., МТЛБУ -1ед., К-701- 2 ед., ДТ-75 -1 ед.	Расчистка трассы, забивка ручьев, проминка снега на болотах (94 км), проморозка основания.	25.12.2015	ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел. 8 (3452) 75-33-33	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160			Снегоход, ледобур, мотопомпа - 2 шт.	Очистка снега, устройство буртов, планировка съездов. Наморозка льда.			
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190			Снегоход, ледобур, мотопомпа				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160			Снегоход, ледобур, мотопомпа				
<b>Всего Березовский район</b>		<b>798,540</b>	<b>2,825</b>	<b>62</b>						
<b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>		<b>2522,136</b>	<b>16,861</b>	<b>71</b>						

Введено в эксплуатацию **14,360**  
% от общей протяженности **0,6%**  
Осталось **2507,78**