

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении противопаводковых мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по состоянию на \_\_\_\_\_ 2026 года

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Показатели выполнения мероприятий
<b>_____ район</b>			
1	Установление и поддержка постоянной оперативной связи с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований	постоянно в период паводка	
2	До начала прохождения ледохода и весеннего паводка, совместно с подрядными организациями провести текущий осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб и принять неотложные меры по локализации опасных процессов в их конструкциях в соответствии с требованиями ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах» и СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»	до 17.04.2026 г.	отметка о выполнении, <b>заполнение таблицы 1</b>
3	Обеспечение на период прохождения паводка ответственными работниками КУ «Управление автомобильных дорог» и подрядных организаций особого контроля за внеклассными мостовыми переходами и потенциально опасными низководными искусственными сооружениями и сооружениями, работающими в напорном режиме	постоянно в период паводка	
4	Организация постоянного контроля за подтопляемыми участками автомобильных дорог	постоянно в период паводка	отметка о выполнении, <b>заполнение таблицы 5</b>
5	Очистка подмостовых габаритов от посторонних предметов и леса	до 15.04.2026 г.	отметка о выполнении, <b>заполнение таблицы 2</b>
6	Заготовка необходимых материалов, элементов инженерного обустройства, техники и инвентаря для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод (щебень, песок, грунт)	до 17.04.2026 г.	
7	Создание в подрядных организациях необходимых запасов плавсредств, инвентаря, ГСМ, подготовка ремонтно-восстановительной техники для своевременной ликвидации возможных аварийных ситуаций, связанных с паводком	до 17.04.2026 г.	
8	Проведение работ по пропариванию водопропускных труб, имеющих в теле снежно-ледяные отложения	до 17.04.2026 г.	

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Показатели выполнения мероприятий
9	Обеспечение необходимого запаса материалов (щебень мелких фракций, битум, эмульсия) для ликвидации ямочности покрытия на автомобильных дорогах и мостовых сооружениях в режиме отрицательных температур	до 17.04.2026 г.	
10	Проведение ямочного ремонта методом обратной пропитки	до 10.05.2026 г.	месторасположение объектов, <b>заполнение таблицы 3</b>
11	Проведение штатных мероприятий по подготовке автодорог к эксплуатации в условиях паводка: уборка снежных валов за бровку земляного полотна, открытие отверстий водопропускных труб, очистка русел, входных и выходных оголовков, прокопка снеговых канав, проведение укрепительных работ на регуляционных сооружениях и участках дорог на подходах к мостам, очистка водоотводных лотков, кюветов и водоотводных канав, заготовка необходимых дорожных знаков	до 17.04.2026 г.	
12	Организация наблюдения за состоянием конусов и опор мостов в течение всего периода прохождения паводка, режимом водотоков на мостах и малых искусственных сооружениях с обеспечением еженедельных докладов об обстановке в отдел дорожных сооружений, отдел организации работ по содержанию автомобильных дорог, ситуационно-диспетчерский центр, КУ «Управление автомобильных дорог»	на весь период паводка	
13	Организация сбора сведений от подрядных организаций о ходе проведения работ по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на искусственных сооружениях обслуживаемых участков автомобильных дорог с еженедельным предоставлением сведений в ситуационно-диспетчерский центр, КУ «Управление автомобильных дорог»	на весь период паводка	
14	Проведение комиссионного обследования водопропускных труб, работающих в период паводка в напорном режиме и расположенных на участках прогнозируемого подтопления в бассейнах рек	на весь период паводка	
15	Подготовка дорожно-строительной техники, необходимой для проведения ремонтно-восстановительных работ	до 17.04.2026 г.	
16	Очистка водоотводных лотков на подходах к мостовым сооружениям	до 17.04.2026 г.	отметка о выполнении, <b>заполнение таблицы 4</b>

### Сведения

об осмотре водопропускных труб до начала весеннего паводка и принятии неотложных мер по ликвидации и устранению выявленных опасных явлений по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Автомобильная дорога	Местоположение, км±	Состояние	Принятые меры
1	2	3	4	5
Район				
1				

**Сведения**

**о состоянии мостовых сооружений в период прохождения паводка на автомобильных дорогах обслуживаемых АО "ГК "Северавтодор" по состоянию на \_\_**

№ п/п	Автомобильная дорога	Местоположение, км+	Пересекаемое препятствие (река, ручей и т.д.)	Мероприятия по ликвидации и устранению опасных процессов			
				Осмотр искусственных сооружений до начала паводка	Очистка подмостовых габаритов от посторонних предметов	Проверка мостовых опор и конусов	Места подтопления и размыва
1	2	3	4	5	6	7	8
Район							
1							

Сведения

о проведении ямочного ремонта методом обратной пропитки по ГП "Северавтодор" по состоянию на \_\_

№ п/п	Автомобильная дорога	Адрес работ, км+	Планируемый объем работ, м <sup>2</sup>	Выполненный объем работ, м <sup>2</sup>	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Район</b>					

Сведения

об очистке водоотводных лотков на подходах к мостовым сооружениям АО "ГК "Северавтодор" по состоянию на

№ п/п	Автомобильная дорога	Местоположение, км+	Состояние	Принятые меры
1	2	3	4	5
<b>Район</b>				

### Сведения

о состоянии уровня паводковых вод на автомобильных дорогах обслуживаемых АО "ГК "Северавтодор" по состоянию на \_\_

№ п/п	Автомобильная дорога	Состояние уровня паводковых вод на обслуживаемых автомобильных дорогах	Принятые меры
1	2	3	4
Район			
1			