

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 09 декабря 2015 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественна я/намороже нная), (см)	Грузопод ъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Подрядчик	Субподрядчик							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13							
<b>Нижневартовский район</b>																		
1	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,000		22			МТЛБ-1, буран	11 км проминки зимника.	23.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменюк А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	---							
2	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	29,000		60			ГТТ вездеход-1ед., бульдозер Т 170-1ед.	15 км проминка зимника, обустройство постов регулирования.	22.12.2015 г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменюк А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич тел.8 982 522 3436						
	<i>переправа ч/з р.Аригол</i>		0,170		58/28/30		мотопомпа-1шт.											
	<i>переправа ч/з озеро</i>		0,040		60/29/31		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.										
	<i>переправа ч/з р.Колек-Еган</i>		0,240		56/27/29		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.										
3	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	47,000		60			КамАЗ самосвал-1ед. Бульдозер Т 170-2ед. МТБЛ тягач-2ед.	45 км проминки автозимника, планировка бульдозером 15 км, обустройство постов регулирования.	22.12.2015 г.				АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменюк А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич тел.8 982 522 3436				
	<i>переправа ч/з р.Сабун</i>		0,150		57/27/30		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.										
4	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	30,000		57			Бульдозер Т170-1ед. ГАЗ- 171-1ед.	10 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования.	22.12.2015 г.						АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменюк А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич тел.8 982 522 3436		
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>		0,250		54/25/29		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.										
	<i>переправа ч/з р.Пасол</i>		0,090		53/26/27		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.										
5	«с.Ларьяк - д.Пугъюг»								не устраивается в связи с упразднением населенного пункта Пугъюг									
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>																	
	<i>переправа ч/з пр.Сабунская</i>																	
6	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	25,000		25			ДЗ-98 - 1 шт. Буран-1ед.	4 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования.	24.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51- 70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	---							
	<i>переправа ч/з р.Обь</i>		0,450		40/22/18		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.										
	<i>переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,480		38/31/7													
	<b>Всего Нижневартовский район</b>	<b>177,000</b>	<b>1,870</b>	<b>45</b>	<b>0</b>													
<b>Сургутский район</b>																		
1	«с.Угут - д.Каюкова»	28,000		55			ГАЗ-71-1шт., МТЛБ-Л-2шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51- 70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305						
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	21,000		57			МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ-71-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.			АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51- 70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305					
3	«г.Сургут - п.Банный»	9,000		50			МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ-71-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.				АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51- 70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,000		50			ГТТ вездеход-2шт., Бульдозер Т 150-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины.	25.12.2015 г.					АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51- 70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305			
	<b>Всего Сургутский район</b>	<b>92,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53</b>														

## Ханты- Мансийский район

1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пыррях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пыррях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		55			ГАЗ-71 - 1 ед., К-700- 1 ед. снегоход - 1 ед., УДС-1 шт., автосамосвал -2 ед.	Заделка колеи снегом от д. Нялина до пр. Полой, пр Северная. Заделка колеи снегом, песком от г.Ханты-Мансийск до пр. Неулевая, устройство переходов через ручьи. Проминка ГАЗ-71 от пр. Неулева до р. Обь - 20 км засыпка колеи снегом.		25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	---
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		27/15/12		м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы. Резкий подъем воды, образовались забереги.				---
	пр. Северная		0,073		46/25/21		м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				---
	пр. Неулева		0,271		45/29/16		м/помпа-3 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				---
	р. Полой		0,095		46/26/20		м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				---
2	«д.Ярки - с. Базьяны»	22,226		60			МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом, заделка ручьев.		25.12.2015	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31	
	в т.ч л/переправы через: пр. Горная		0,030		55/40/15		м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
3	«с. Базьяны - с.Тюли»	13,219		50			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.		25.12.2015		
	в т.ч л/переправа через:р. Иртыш		0,323		30/15/15		м/помпа-2 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
4	«с.Тюли - п. Выкатной»	15,279		50			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Уборка поваленных паводком деревьев, устройство переходов через ручьи.		25.12.2015		
5	«п. Выкатной - с. Реполово»	19,000		60			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.		25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,424		25/15/10		м/помпа-2 шт	Заливка переправы, образовались забереги.				
6	«п.Сибирский - с. Батово»	21,000		60			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.		25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		15/8/7			Заливка переправы, образовались забереги.				
7	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	30,017		60			ГАЗ-71-1ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.		25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		42/25/17		м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы. Резкий подъем воды на 1,5м, образовались забереги.				
8	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка»,«Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		60			К-700- 1 ед., Газ-71-3 ед., УДС-1 ед., самосвал-2 ед., снегоход-1ед.	Проминка до Янгуловки 3 раза, протаскивание "клина", Заделка колеи снегом км 0-км15. Укладка трубы, засыпка песком.		25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		44/26/18		м/помпа 1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
9	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		60			ГАЗ-71-1ед.	Проминка, устройство переходов через ручьи.		25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
10	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	22,000		100			К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Содержание автозимника.		<b>Введен в эксплуатацию 04.12.2015г.</b>		
11	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		80			К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Засыпка колеи снегом, уплотнение снега на проезжей части.		25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		40/25/15		М/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
12	«д.Белогорье - п. Луговской»	7,159		65			ДТ-75-1ед., К-700-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.		25.12.2015		

	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		55/40/15	м/помпа 1 шт., снегоход-1 ед.	Заливка переправы, образовались забереги.	25.12.2015		
13	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		65		Т-170-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
14	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		55		ГАЗ-71-1 ед., Т-170 - 1ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через:р. Обь		1,162		15/10/5		Заливка переправы, образовались забереги.			
15	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		55		ГАЗ-71 -1 ед., снегоход-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		15/10/5	м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>452,510</b>	<b>6,946</b>	<b>62</b>						
<b>Кондинский район</b>										
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болчаров Бор")	67,943		87		Бураны, ГАЗ-71- 2шт	Ведутся работы тракторами с прицепными клиньями. Ведется обустройство.	15.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел.8(34677)21-531
	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болчаров Бор-с. Болчары")	65,200		68		К-701-1шт.; ГАЗ-71-1шт. Бураны	Планировка проезжей части. Знаки изготовлены.	25.12.2015		ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		65/35/30	Мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		53		ГАЗ-71 - 2шт, тягач МГТТ, бураны	Производится проминка;планировка и расширение. В связи с повышением t вскрылись р. Паргас. На переправе через р. Иртыш появились забереги.	25.12.2015		ООО "Пурстроймонтаж", Лавренова Ольга Сергеевна, тел.8-922-282-73-43
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,470		45/27/18	Мотопомпы	Заливка переправы.			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		65		ГАЗ-71, К-701	Планировка и расширение проезжей части. Дорожные знаки изготовлены.	25.12.2015		ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алтай - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	55,000		55		Бураны- 3шт., ГАЗ-71-1шт. Т-150-1шт, ДТ-75-2 шт.	Выравнивание спуска-подъема, перправ и мелких ручьев. Проминка и планировка автозимника.	25.12.2015		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич тел.8(34677)20-249
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		60/40/20	мотопомпы - 3шт.	Заливка. Правый берег- небольшая полынья. В связи с повышением температуры. Полынья не замерзает.			
	р. Конда (д.Кама)		0,237		52/30/22	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.			
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	79,856		65		ГАЗ-71, МТЛБУ	Проминка выполнена. Производится планировка.	25.12.2015		---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50		Бураны- 2шт	Проминка . Изготовление знаков. На речках толщина льда 35 см.	25.12.2015		ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975
	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотнику», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")	61,240		75		МТЛБУ, Бульдозер, Б - 170, Автогрейдер, ДЗ - 98	Проводится проминка болотистых мест, отсыпка и планировка. Установка знаков.	<u>с 30.11.2015г.</u> введены в эксплуатацию участки: пгт.Междуреченский-прямца до		

6	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		85/50/35	мотопомпы	Заливка переправы	р.Кума км 0+000-8+452; Подъезд к д.Сотник км 0-2+955; Подъезд к д.Ямки и д.Юмас км 0+000-18+050 <b>20.12.2015г.</b> ввод участка с км 8+452 до р.Кума протяж-стью 31,783 км	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		72/40/32	мотопомпы	Заливка переправы		
	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский")	51,000		55			Бураны - 3шт		
	р. Конда(110км)		0,130		86/50/36	мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.		
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»								25.12.2015
	"пгт. Междуреченский - п.Луговой-р.Красный Яр"	59,455		70		ГАЗ-71 - 2шт., автогрейдер-1шт., МТЗ-2шт.	Продолжается планировка, расширение дорожного полотна. Заливка р. Собачья, поймы, ремонт моста р.Патрашкина,р. Красный Яр.	с <b>01.12.2015г.</b> введен в эксплуатацию участок пгт.Междуреченский-п.Луговой км 0+000-км 15+623 <b>25.12.2015г.</b> ввод участка от п.Луговой до р.Красный Яр протяж-стью 43,832 км	ООО Акцент" Бонин Андрей Николаевич тел.89028529002
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		75/40/30	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.		
	р.Красный Яр-д.Щугур. Подъезд к д.Карым	52,950		68		ГАЗ-71 - 1шт., К-700-1шт., Т-150-1 шт.	Расчистка и планировка угольником. Установка дорожных знаков.		
	в т.ч л/переправы через: р. Юконда		0,026		85/50/35	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.		
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>610,771</b>	<b>1,793</b>	<b>65</b>					
<b>Октябрьский район</b>									
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,1		50		Снегоход СБ640 «Буран» - 1ед; ГАЗ-71 – 2ед., ХТА200-1ед., К700-1ед.	Уплотнение грунта, расчистка, строительство.	20.12.2015	ДОО "Спецгазавтотранс" Черемисин Евгений Николаевич тел.89224880015
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,1		50/32/18	МТЗ-80 с водоналивной помпой	Намораживание льда.		
	пр.Ухтовая		0,046		50/34/18	Мотопомпа-3ед.	Намораживание льда.		
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,68		40					

	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,12		60/35/25		Буран - 1шт, мотопомпа 1 шт.	Заливка переправы.	25.12.2015		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы		2,8		18/10/8		снегоход-1 шт., УАЗ-1 шт., мотопомпы 10 шт.		25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90 сот.9048842888
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	44,61					ГАЗ 71- 1 шт,снегоход 1 шт, Бульдозер Т170-1шт	Проминка зимника.	25.12.2015		
	в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0,125		50/30/20						
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	95,565					ГТТ-2 шт.	Проминка зимника.	25.12.2015		
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	13,29					МТЗ 80-1 шт.	Проминка зимника			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,36					ГТТ-2 шт, К700-2 шт.	Проминка зимника.	25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,02		50/30/20		мотопомпы-2 шт	Намораживание переправы			
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	55,58					буран 2 ед., вездеход -1ед.	Проминка зимника, проезд легковых машин есть.	25.12.2015		
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,13							25.12.2015		
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,146		66/35/31		мотопомпа 1 шт.	Намораживание переправы.			
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>294,310</b>	<b>3,357</b>	<b>53</b>							
<b>Белоярский район</b>											
1	«г.Белоярский - с.Сосновка»	14,360					КДМ	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.11.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич тел. 8 (34670) 2-14-10	ИП "Анадеев" дир. Анадеев Владимир Алексеевич
2	«г.Белоярский - с.Полноват», в т.ч. по участкам:								09.12.2015г. Работает комиссия.		
	"г.Белоярский-р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620					Бульдозер, погрузчик, самосвал	Расчистка,засыпка переход через р.Чёрная.			
	"р.Лыхма-с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025					ГТТ, бульдозер	Расчистка.	09.12.2015г. Работает комиссия.		
	в т.ч л/переправы через: р. Лыхма		0,070		80/40/40			Содержание переправы.	Акт от 08.12.2015г.		
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>66,005</b>	<b>0,070</b>	<b>97</b>							
<b>Советский район</b>											
1	«пгт. Коммунистический - д. Пантынг»	31,000					К-700, Урал 55571, Газель	Планировка зем.полотна, установка дор. знаков и вех.	10.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675) 7-51-09	---
<b>Всего Советский район</b>		<b>31,000</b>									
<b>Березовский район</b>											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035					ГТТ-2,ед., К-701-1 ед.	Работа с клином МТЛБУ	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Талья		0,043		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.			
	р. Валья		0,065		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.			

2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,73		<b>60</b>			ГТТ- 3 ед, МТЛБУ-1 ед., УРАЛ-4320-2 ед.	Работа с клином МТЛБУ.		
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.	25.12.2015	
	р. Ляпин		0,126		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Наморожено.		
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		<b>60</b>			МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Расчистка трассы, устройство мостов .		
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,413		55/30/25		мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы.	25.12.2015	
	р. Северная Сосьва		0,33		55/30/25		мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы.		
	пр. Чуанельская		0,24		55/30/25		мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы.		
4	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,97		<b>50</b>			УРАЛ-4320-2ед., МТЛБУ- 1 ед., К-700-1 ед.	Планировка грунта , проминка , строительство Заделка ручьев.	25.12.2015	
5	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		<b>60</b>			Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛ	Работа МТЛБУ с клином.	25.12.2015	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,46		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Намораживание переправы.		
6	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		<b>60</b>			ГТТ-3 ед, К-700-1 ед, ГТТ- 3 ед.	Планировка грунта, ходила тяжелая техника с клином.	25.12.2015	
7	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,9		<b>50</b>			МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед	Расчистка трассы, устройство мостов.	25.12.2015	
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155		55/30/25		Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы.		
	р. Горная Возулка		0,13		55/30/25		Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы.		
8	«с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	23,595		<b>40</b>			МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Расчистка трассы, устройство мостов.	25.12.2015	
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,98		<b>80</b>			Газ 71- 3 шт.	Проминка зимника	25.12.2015	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		55/30/25			Намораживание переправы.		
10	«пгт. Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		<b>80</b>			МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Проминка зимника.	25.12.2015	
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		<b>50</b>			Газ 71-3 шт.	Проминка зимника.	25.12.2015	
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть- Манья»	125,517		<b>35</b>			МТЛБ-2ед., МТЛБУ -1ед., К-701- 2 ед., ДТ-75 -1 ед.	Расчистка трассы, забивка ручьев, проминка снега на болотах (94 км), проморозка основания.	25.12.2015	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		40/24/16		Снегоход, ледобур, мотопомпа - 2 шт.	Очистка снега, устройство буртов, планировка съездов. Наморозка льда.		
	р. Северная Сосьва		0,190		35/23/12		Снегоход, ледобур, мотопомпа			
	р. Северная Сосьва		0,160		30/20/10		Снегоход, ледобур, мотопомпа			
<b>Всего Березовский район</b>		<b>798,540</b>	<b>2,825</b>	<b>56</b>						
<b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>		<b>2522,136</b>	<b>16,861</b>	<b>66</b>						

АО ГК "Северавтодор"  
филиал №7 Хорев Алексей  
Михайлович  
тел. 8 (34672) 9-74-87

НО КМНС "Сосьва"  
Полуянов Григорий  
Геннадьевич  
тел. 8 (34674) 3-21-70

ООО "Лана"  
Байков Михаил Дмитриевич  
тел. 8 (34674) 2-33-05

НО КМНС "Сосьва"  
Полуянов Григорий  
Геннадьевич  
тел. 8 (34674) 3-21-70

НО КМНС "Сосьва"  
Полуянов Григорий  
Геннадьевич  
тел. 8 (34674) 3-21-70

НО КМНС "Сосьва"  
Полуянов Григорий  
Геннадьевич  
тел. 8 (34674) 3-21-70

ООО "Лана"  
Байков Михаил Дмитриевич  
тел. 8 (34674) 2-33-05

ООО "Лана"  
Байков Михаил Дмитриевич  
тел. 8 (34674) 2-33-05

ООО "Сибстрой"  
Димов Степан Степанович  
тел. 8 (34674) 3-05-90

ООО "Сибстрой"  
Димов Степан Степанович  
тел. 8 (34674) 3-05-90

ООО "Сибстрой"  
Димов Степан Степанович  
тел. 8 (34674) 3-05-90

ООО "Спецстройвод"  
Щепеткин Сергей  
Викторович  
тел. 8 (3452) 75-33-33