

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 23 декабря 2015 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Нижневартовский район											
1	«п.Белорусский - д.Колекьеган»	46,000		90			МТЛБ-1, буран	46 км проминки зимника.	23.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменюк А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	---
2	«п.Ваховск - д.Усть-Колекьеган»	29,000		100			ГТТ вездеход-1ед., бульдозер Т 170-1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2015г.		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич тел.8 982 522 3436
	<i>переправа ч/з р.Аригол</i>		0,170		85/30/55	30	мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з озеро</i>		0,040		85/30/55	30	мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з р.Колек- Еган</i>		0,240		85/30/55	30	мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
3	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	47,000		100			КамАЗ самосвал-1ед. Бульдозер Т 170-2ед. МТБЛ тягач-2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2015г.		
	<i>переправа ч/з р.Сабун</i>		0,150		80/30/50	20	мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
4	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	30,000		95			Бульдозер Т170-1ед. ГАЗ-171-1ед.	30 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования.	25.12.2015 г.		
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>		0,250		80/30/50	20	мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з р.Пасол</i>		0,090		30/10/20		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы. (ледовая переправа вскрылась 10.12.2015г., заливка переправы началась заново)			
5	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	25,000		65			ДЗ-98 - 1 шт. Буран-1ед.	17 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования.	24.12.2015 г.	---	
	<i>переправа ч/з р.Обь</i>		0,450		60/35/25		мотопомпа-1шт.	Заливка ледовой переправы.			
	<i>переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,480		38/31/7						
	Всего Нижневартовский район	177,000	1,870	90	0						
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюкова»	28,000		95			ГАЗ-71-1шт., МТЛБ-Л-2шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины, установка дорожн. знаков и вех.	24.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51-70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	21,000		95			МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ-71-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины установка дорожн. знаков и вех.	24.12.2015 г.		
3	«г.Сургут - п.Банний»	9,000		95			МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ-71-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины установка дорожн. знаков и вех.	25.12.2015 г.		
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,000		80			ГТТ вездеход-2шт., Бульдозер Т 150-1шт.	Планировка площадей, устройство снежных валов, расчистка до проектной ширины установка дорожн. знаков и вех.	25.12.2015 г.		
	Всего Сургутский район	92,000	0,000	91							

Ханты- Мансийский район											
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		80		ГАЗ-71 - 1 ед., К-700- 1 ед. снегоход - 1 ед., УДС-1 шт., автосамосвал -2 ед.	Заделка колеи снегом от д. Нялина до пр. Полой, пр Северная, устройство переходов через ручьи между пр. Неулева и р. Обь. Проминка ГАЗ-71 от пр. Неулева до р. Обь - 20 км засыпка колеи снегом. Две проминки от р. Обь до с. Кышик. Расчетка от снега заделка колеи снегом от пр. Полой до р. Обь	30.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	---	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,000		50/36/14	м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы. Резкий подъем воды, образовались забереги.			---	
	<i>пр. Северная</i>		0,073		51/31/20	м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			---	
	<i>пр. Неулева</i>		0,271		59/32/27	м/помпа-3 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			---	
	<i>р. Полой</i>		0,095		51/32/19	м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.			---	
2	«д.Ярки - с. Базьяны»	22,226		80		МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом, заделка ручьев.	28.12.2015			
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Горная</i>		0,030		60/45/15	м/помпа-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
3	«с. Базьяны - с. Тюли»	13,219		60		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	28.12.2015			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,323		45/30/15	м/помпа-2 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
4	«с. Тюли - п. Выкатной»	15,279		60		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Уборка поваленных паводком деревьев, устройство переходов через ручьи.	28.12.2015			
5	«п. Выкатной - с. Реполово»	19,000		80		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	28.12.2015			ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,424		50/35/15	м/помпа-2 шт	Заливка переправы, образовались забереги.				
6	«п. Сибирский - с. Батово»	21,000		80		ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	28.12.2015			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,566		32/25/7		Заливка переправы, образовались забереги.				
7	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	30,017		90		ГАЗ-71-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	28.12.2015			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,294		49/29/20	м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, промораживание берегов, устройство подходов к переправе.				
8	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгюловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		70		К-700- 1 ед., Газ-71-3 ед., УДС-1 ед., самосвал-2 ед., снегоход-1 ед.	Проминка до оз. Имитуй 2 раза, протаскивание "клина" до д. Янгюловка. Заделка колеи снегом км 0-км56. Устройство переходов через ручьи	30.12.2015			
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		50/30/20	м/помпа 1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				
9	«д. Янгюловка - с. Согом»	29,199		80		ГАЗ-71-1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство переходов через ручьи.	30.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31	
10	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	22,000		100		К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Содержание автозимника.	Введен в эксплуатацию 04.12.2015г.			
11	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		90		К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Засыпка колеи снегом, уплотнение снега на проезжей части.	29.12.2015			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,547		40/25/15	М/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.				

12	«д.Белогорье - п. Луговой»	7,159		80			ДТ-75-1ед., К-700-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колея снегом.	29.12.2015	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		70/50/20		м/помпа 1 шт., снегоход-1 ед.	Заливка переправы, образовались забереги.		
13	«п. Луговой - с.Троица»	9,698		80			Т-170-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колея снегом.	29.12.2015	
14	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		65			ГАЗ-71-1 ед., Т-170 - 1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колея снегом.	29.12.2015	
	<i>в т.ч л/переправы через:р. Обь</i>		1,162		50/35/15			Заливка переправы, образовались забереги.		
15	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		60			ГАЗ-71 -1 ед., снегоход-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колея снегом.	29.12.2015	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,085		30/25/5		м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Заливка переправы, образовались забереги.		
Всего Ханты-Мансийский район		452,510	6,946	77						
Кондинский район										
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болчаров Бор")	67,943		99			Бураны, ГАЗ-71- 2шт	Ведутся работы тракторами с прицепными клиньями. Ведется обустройство.	23.12.2015	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел:8(34677)21-531
	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болчаров Бор-с. Болчары")	65,200		97			К-701-1шт.; ГАЗ-71-1шт. Бураны	Планировка проезжей части. Знаки изготовлены.	23.12.2015	ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200			85/45/40		Мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.	
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		95			ГАЗ-71 - 2шт, тягач МГТТ, бураны	Производится проминка,планировка и расширение. В связи с повышением т вскрылись р. Паргас. На переправе через р. Иртыш появились забереги.	23.12.2015	ООО "Пурстроймонтаж", Лавренова Ольга Сергеевна, тел.8-922-282-73-43
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,470		70/40/30		Мотопомпы	Заливка переправы.		
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		95			ГАЗ-71, К-701	Планировка и расширение проезжей части. Установка дорожных знаков.	23.12.2015	ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513 И.П. Сороченко Александр Геннадьевич тел. 8(34677)20-249
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алты - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	55,000		95			Бураны- 3шт., ГАЗ-71-1шт. Т-150-1шт, ДТ-75-2 шт.	Планировка и расширение автозимника. Установка дорожных знаков.	23.12.2015	ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич тел.8(34677)20-249
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		70/45/25		мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.		
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237			58/35/23	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.		
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	79,856		100			ГАЗ-71, МТЛБУ	Содержание зимника	Принят 22.12.2015 - оформление документов	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		90			К-701; ГАЗ-71	Расчистка, оборудование	23.12.2015	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975

6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")»	61,240		98		МТЛБУ, Бульдозер, Б - 170, Автогрейдер, ДЗ - 98	пгт. Междуреченский- р.Кума производится планировка и расширение автозимника. Знаки установлены.	<u>с 30.11.2015г.</u> введены в эксплуатацию участки: пгт.Междуреченский-прямца до р.Кума км 0+000-8+452; Подъезд к д.Сотник км 0-2+955; Подъезд к д.Ямки и д.Юмас км 0+000-18+050	АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		88/50/38	мотопомпы	Заливка переправы	23.12.2015г.		
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130		80/45/35	мотопомпы	Заливка переправы	<u>23.12.2015г.</u> ввод участка с км 8+452 до р.Кума протяж-стью 31,783 км		
	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский")	51,000		95		Бураны - 3шт	Планировка и расширение автозимника. Установка дорожных знаков.	23.12.2015		ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975
<i>р. Конда(110км)</i>		0,130		90/50/40	мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы.				
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Щугур», «Подъезд к с. Карым»							24.12.2015		
	"пгт. Междуреченский - п.Луговой-р.Красный Яр"	59,455		98		ГАЗ-71 - 2шт., автогрейдер-1шт., МТЗ-2шт.	Планировка, расширение дорожного полотна п. Луговой -р. Красный Яр.	<u>с 01.12.2015г.</u> введен в эксплуатацию участок пгт.Междуреченский-п.Луговой км 0+000-км 15+623		ООО Акцент" Бонин Андрей Николаевич тел.89028529002
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180		85/50/35	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.	<u>24.12.2015г.</u> ввод участка от п.Луговой до р.Красный Яр протяж-стью 43,832 км		
	р.Красный Яр-д.Щугур. Подъезд к д.Карым	52,950		95		ГАЗ-71 - 1шт., К-700-1шт., Т-150-1 шт.	Расчистка и планировка автозимников. Установка дорожных знаков.	24.12.2015		ООО "Карымская строительно-коммунальная компания "Гарханов Александр Владимирович тел.8(34677)52-1-62
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Юконда</i>		0,026		88/50/38	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы.			
Всего Кондинский район		610,771	1,793	96						
Октябрьский район										
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,1		90		Снегоход СБ640 «Буран» - 1ед, ГАЗ-71 – 2ед., ХТА200-1ед., К700-1ед.	Уплотнение грунта, расчистка, строительство.	23.12.2015		ДООА "Спецгазотранс" Черемисин Евгений Николаевич тел.89224880015
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,1		70/423/27	МТЗ-80 с водоналивной помпой	Намораживание льда.			
	<i>пр. Ухтовая</i>		0,046		64/44/20	Мотопомпа-3ед.	Намораживание льда.			
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,68		100			Содержание зимника.			
	<i>в т.ч л/переправа р. Ендырь</i>		0,12		70/35/35	Буран - 1шт, мотопомпа 1 шт.	Заливка переправы.	принят 22.12.2015г. - оформление документов		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы		2,8		40/25/15	снегоход-1 шт., УАЗ-1 шт., мотопомпы 10 шт.	Заливка переправы, расчистка от торосов 1 км.	25.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович

4	«Подъезд к с. Большой Атлым»	44,61		90			ГАЗ 71- 1 шт, снегоход 1 шт, Бульдозер Т170-1шт	Проминка зимника.	24.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым</i>		0,125		55/30/25						
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	95,565		70			ГТТ-2 шт.	расчистка, обустройство	24.12.2015		
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкарь»	13,29		100			МТЗ 80-1 шт.	расчистка, обустройство			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,36		95			ГТТ-2 шт, К700-2 шт.	расчистка, обустройство	24.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,02		55/30/25		мотопомпы-2 шт	Намораживание переправы			
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	55,58		90			буран 2 ед., вездеход -1ед.	Проминка зимника, проезд легковых машин есть.	24.12.2015		
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,13		70					24.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская</i>		0,146		75/39/36		мотопомпа 1 шт.	Намораживание переправы.			
Всего Октябрьский район		294,310	3,357	88							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Сосновка»	14,360		100			КДМ	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.11.2015г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич тел. 8 (34670) 2-14-10	ИП "Анадеев" дир. Анадеев Владимир Алексеевич
2	«г.Белоярский - с.Полноват», в т.ч. по участкам:								Введен в эксплуатацию с 14.12.2015г.		
	"г.Белоярский-р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100			Бульдозер, погрузчик, самосвал	Содержание			
	"р.Лыхма-с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100			ГТТ, бульдозер	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2015г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лыхма</i>		0,070		90/50/40	30		Содержание переправы.	Акт от 08.12.2015г.		
Всего Белоярский район		66,005	0,070	100							
Советский район											
1	«пгт. Коммунистический - д. Пантынг»	31,000		100			К-700, Урал 55571, Газель	Содержание зимника	Введен в эксплуатацию 22.12.2015г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675) 7-51-09	---
Всего Советский район		31,000		100							
Березовский район											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		80			ГТТ-2,ед., К-701-1 ед.	Устройство зимней автодороги. Расчистка трассы Работа с клином МТЛБУ, ГТТ- с клином	24.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Талья</i>		0,043		90/45/45		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Обустройство переправы.			
	<i>р. Валья</i>		0,065		90/45/45		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Обустройство переправы.			
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,73		80			ГТТ- 3 ед, МТЛБУ-1 ед., УРАЛ-4320-2 ед.	Работа с клином МТЛБУ.	23.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		90/45/45		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Обустройство переправы.			
	<i>р. Лятин</i>		0,126		90/45/45		Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	Обустройство переправы.			

3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100		МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Работает комиссия	Принят 22.12.2015 - оформление документов	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		60/30/30	мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы.			
	<i>р. Северная Сосьва пр. Чуанельская</i>		0,33 0,24		60/30/30 60/30/30	мотопомпы - 1шт. мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы. Намораживание переправы.			
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,97		80		УРАЛ-4320-2ед., МТЛБУ- 1 ед., К-700-1 ед.	Ррасчитка трассы УРАЛ-4320-2 ед. МТЛБУ-1 ед с клином К-700- 1 ед.	23.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		80		Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛ	Устройство зимней автодороги Работа МТЛБУ с клином	23.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		90/45/45	Снегоход, мотопомпа, ледобур, ТРЭКОЛ	наморожено			
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		80		ГТТ-3 ед, К-700-1 ед, ГТТ- 3 ед.	Расчитка зимней автодороги, Ходит тяжелая техника с клином, ГТТ	23.12.2015	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70	
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,9		100		МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Работает комиссия	Принят 22.12.2015 - оформление документов		ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155		70/40/30	Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы.			
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13		70/40/30	Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы.			
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	23,595		100		МТЛБ-2ед., К-700-2ед., Т-170-1ед.	Работает комиссия	Принят 22.12.2015 - оформление документов	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,98		95		Газ 71- 3 шт.	Работает комиссия	Принят 22.12.2015 - оформление документов		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		60/30/30		Намораживание переправы.			
10	«пгт. Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		100		МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Содержание	Принят 22.12.2015 - оформление документов	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90	
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		100		Газ 71-3 шт.	Расчитка, оборудование	23.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть- Манья»	125,517		70		МТЛБ-2ед., МТЛБУ -1ед., К-701- 2 ед., ДТ-75 -1 ед.	Расчитка трассы, забивка ручьев, проминка снега на болотах (94 км), проморозка основания.	24.12.2015	ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел. 8 (3452) 75-33-33	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160		70/40/30	Снегоход, ледобур, мотопомпа - 2 шт.	Очистка снега, устройство буртов, планировка съездов. Наморозка льда.			
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190		72/41/31	Снегоход, ледобур, мотопомпа				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160		67/40/27	Снегоход, ледобур, мотопомпа				
	Всего Березовский район	798,540	2,825	89						
	ИТОГО по ХМАО-Югре	2522,136	16,861	91						