

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 25 ноября 2015 года**

№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Нижневартовский район											
1	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,000		10			МТЛБ-1, буран	8 км проминки зимника	25.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Гоменюк А.И. тел. 8 (3466) 61-39-54	---
2	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	29,000		45			ГТТ вездеход-1ед., бульдозер Т 170-1ед.	15 км проминка зимника, обустройство постов регулирования	25.12.2015 г.		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич тел.8 982 522 3436
	<i>переправа ч/з р.Аригол</i>		0,170		24/14/10		мотопомпа-1шт.				
	<i>переправа ч/з озеро</i>		0,040		25/15/10		мотопомпа-1шт.	заливка ледовой переправы			
	<i>переправа ч/з р.Колек- Еган</i>		0,240		30/16/14		мотопомпа-1шт.	заливка ледовой переправы			
3	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	47,000		40			КамАЗ самосвал-1ед. Бульдозер Т 170-2ед. МТБЛ тягач-2ед.	30 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования	25.12.2015 г.		
	<i>переправа ч/з р.Сабун</i>		0,150		27/17/10		мотопомпа-1шт.	заливка ледовой переправы			
4	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	30,000		35			Бульдозер Т170-1ед. ГАЗ-171-1ед.	10 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования	25.12.2015 г.		
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>		0,250		32/15/17		мотопомпа-1шт.	заливка ледовой переправы			
	<i>переправа ч/з р.Пасол</i>		0,090		30/15/15		мотопомпа-1шт.	заливка ледовой переправы			
5	«с.Ларьяк - д.Пугъюг»								не устраивается в связи с упразднением населенного пункта Пугъюг		
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>										
	<i>переправа ч/з пр.Сабунская</i>										
6	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	25,000		5			ДЗ-98 - 1 шт. Буран-1ед.	3 км проминки автозимника, обустройство поста регулирования	25.12.2015 г.	---	
	<i>переправа ч/з р.Обь</i>		0,450		5/5/0		мотопомпа-1шт.	заливка ледовой переправы			
	<i>переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,480		5/5/0						
	Всего Нижневартовский район	177,000	1,870	23	0						
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюкова»	28,000		52			ГАЗ-71-1шт.	проминка трассы, расчистка до проектной ширины, установка дорожных знаков и вех	25.12.2015 г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51-70 Лебедев Е.Ю. тел.89324365057	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	21,000		50			МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ-71-1шт.	проминка трассы, расчистка до проектной ширины	25.12.2015 г.		Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот. 8 922 426 4305
3	«г.Сургут - п.Баннный»	9,000		43			МТЛБ-Л-2шт., ГАЗ-71-1шт.	проминка трассы, расчистка до проектной ширины	25.12.2015 г.		
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,000		44			ГТТ вездеход-2шт., Бульдозер Т 150-1ед.	проминка трассы, расчистка до проектной ширины	25.12.2015 г.		
	Всего Сургутский район	92,000	0,000	47							

Ханты- Мансийский район											
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		30			ГАЗ-71 - 1 ед., К-700- 1 ед. снегоход - 1 ед., УДС-1 шт., автосамосвал -2 ед.	Заделка колеи снегом от д. Нялина до пр. Полой, пр Северная. Проминка трассы от г.Ханты-Мансийск до пр. Неулевая, устройство переходов через ручьи. засыпка колеи снегом, песком. Проминка снегоходом от пр. Неулева до р. Обь - 20 км			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,000			10/10/0 (полынья между полосами)	м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, разбивка торосов	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	---
	<i>пр. Северная</i>		0,073			30/15/15	м/помпа-1 шт.	Провешивание переправы, разбивка торосов			---
	<i>пр. Неулева</i>		0,271			15/10/5	м/помпа-2 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы			---
	<i>р. Полой</i>		0,095			32/18/14	м/помпа-1 шт.	заливка переправы			
2	«д.Ярки - с. Базьяны»	22,226		45			МТЛБ-1 ед., Урал-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом, заделка ручьев	25.12.2015	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31	
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Горная</i>		0,030			50/35/15	м/помпа-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы			
3	«с. Базьяны - с.Тюли»	13,219		37			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Иртыш</i>		0,323			15/10/5	м/помпа-2 шт	Провешивание переправы, заливка переправы			
4	«с.Тюли - п. Выкатной»	15,279		35			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Уборка поваленных паводком деревьев,, устройство переходов через ручьи	25.12.2015		
5	«п. Выкатной - с. Реполово»	19,000		35			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,424			15/10/5	м/помпа-2 шт	Провешивание переправы, заливка переправы			
6	«п.Сибирский - с. Батово»	21,000		35			ГТТ-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,566			ледостав		Провешивание переправы. Нижняя полоса-полынья			
7	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	30,017		30			ГАЗ-71-1ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,294			30/20/10	м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы			
8	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка»,«Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		25			К-700- 1 ед., Газ-71-3 ед., УДС-1 ед., самосвал-2 ед., снегоход-1ед.	Проминка 25 км.Заделка колеи снегом км 0-км15.Укладка трубы, засыпка песком	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская</i>		0,025			33/17/16	м/помпа 1 шт.	Заливка переправы			
9	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		25			ГАЗ-71-1ед.	Проминка, устройство переходов через ручьи	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Гардер Виталий Андреевич тел. 8 (3467) 32-73-90	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31
10	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	22,000		70			К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Засыпка колеи снегом "клином", устройство проезжей части из снега, уплотнение снега	01.12.2015		
11	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		55			К-700-2 ед., КамАЗ-2 ед.	Засыпка колеи снегом, уплотнение снега на проезжей части	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,547			15/13/2	М/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы, заливка переправы			
12	«д.Белогорье - п. Луговской»	7,159		60			ДТ-75-1ед., К-700-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051			53/38/15	м/помпа 1 шт., снегоход-1 ед.	Провешивание переправы, заливка		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31	
13	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		60			Т-170-1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом.	25.12.2015		

14	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		30			ГАЗ-71-1 ед., Т-170 - 1ед.	Проминка, зустройство переходов ч/з ручьи	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через:р. Обь</i>		1,162			8/8/0 попынья					
15	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		25			ГАЗ-71 -1 ед., снегоход-1 ед.	Проминка, зустройство переходов ч/з ручьи	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,085			10/10/0	м/помпа-2 шт, снегоход-1 шт.	Провешивание переправы			
Всего Ханты-Мансийский район		452,510	6,946	40							
Кондинский район											
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болычаров Бор")	67,943		65			Бураны, ГАЗ-71- 2шт	Проминка завершена. Установка знаков. Планировка проезжей части	25.12.2015	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел:8(34677)21-531 ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513 ООО "Пурстроймонтаж", Лавренова Ольга Сергеевна, тел.8-922-282-73-43 ООО "Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович тел. 8 (34677) 25-513 И.П. Сороченко Александр Геннадьевич тел. 8(34677)20-249 ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич тел.8(34677)20-249 ---	
	«пгт. Кондинский - с. Болчары» (на участке "с.Болычаров Бор-с. Болчары")	65,200		55			К-701-1шт.; ГАЗ-71-1шт. Бураны	Планировка проезжей части. Знаки изготовлены.	25.12.2015		
<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200			50/30/20	Мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		45			ГАЗ-71 - 2шт, тягач МГТТ, бураны	Проминка завершена. Планировка и установка дорожных знаков	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,470			40/25/15	Мотопомпы	Заливка переправы			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		55			ГАЗ-71, К-701	Проминка завершена. Проводится планировка и расширение гусанкой.	25.12.2015		
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алтай - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	55,000		45			Бураны- 3шт., ГАЗ-71-1шт. Т-150-1шт, ДТ-75-2 шт.	Проминка выполнена. Планировка и установка дорожных знаков.	25.12.2015		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290			40/25/15	мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы			
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237			45/28/17	мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы			
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	79,856		55			ГАЗ-71, МТЛБУ	Проминка выполнена. Производится планировка	25.12.2015		
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		40			Бураны- 2шт	Проминка . Изготовление знаков.	25.12.2015		
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")	61,240		55			МТЛБУ, Бульдозер, Б - 170, Автогрейдер, ДЗ - 98	Проминка произведена. Проводится отсыпка и планировка. Установка знаков.	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130			46/30/16	мотопомпы	Заливка переправы			
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130			40/26/14	мотопомпы	Заливка переправы			

	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский")	51,000		50			Бураны - 3шт	Проминка произведена на всем участке. Изготовление знаков.	25.12.2015	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8 (34677) 21-975
	<i>р. Конда(110км)</i>		0,130		55/40/15		мотопомпы - 3шт.	Заливка переправы		
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»								25.12.2015	
	"пгт. Междуреченский - п.Луговой-р.Красный Яр"	59,455		60			ГАЗ-71 - 2шт., автогрейдер-1шт., бураны, вездеходы	Проминка завершена. Планировка проезжей части. Установка дорожных знаков.	25.12.2015	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180		53/30/23		мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы		
	р.Красный Яр-д.Шугур. Подъезд к д.Карым	52,950		60			ГАЗ-71 - 1шт., К-700-1шт., Т-150-1 шт.	Проминка завершена. Планировка. Установка дорожных знаков.	25.12.2015	ООО "Карымская строительно-коммунальная компания "Тарханов Александр Владимирович тел.8(34677)52-1-62
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Юконда</i>		0,026		60/35/25		мотопомпы - 2шт.	Заливка переправы		
	Всего Кондинский район	610,771	1,793	53						
Октябрьский район										
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,1		30			Снегоход СБ640 «Буран» - 1ед; ГАЗ-71 – 2ед., ХТА200-1ед., К700-1ед.	Проминка зимника		ДОО "Спецгазавтотранс" Черемисин Евгений Николаевич тел.89224880015
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,1		30/18/12		МТЗ-80 с водоналивной помпой	Намораживание льда		
	<i>пр. Ухтовая</i>		0,046		30/18/12		Мотопомпа-3ед	Намораживание льда		
	<i>в т.ч л/переправа р. Ендырь</i>		0,12		40/20/20.		Буран - 1шт, мотопомпа 1 шт.	Заливка переправы		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы		2,8				снегоход-1 шт., УАЗ-1 шт., мотопомпы 10 шт.			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	44,61		25			ГАЗ 71- 1 шт,снегоход 1 шт, Бульдозер Т170-1шт	Проминка зимника		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым</i>		0,125		30/30/0					
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	95,565		29			ГТТ-2 шт.	Проминка зимника		
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	13,29		40			МТЗ 80-1 шт.	Проминка зимника		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,36		30			ГТТ-2 шт, К700-2 шт.	Проминка зимника		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90 сот.9048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужуханка</i>		0,02		30/30/0		мотопомпы-2 шт	Намораживание переправы		
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	55,58		26					25.12.2015	
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,13		26					25.12.2015	

	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская</i>		0,146		20/15/5		мотопомпа 1 шт.	намораживание переправы						
Всего Октябрьский район		294,310	3,357	29										
Белоярский район														
1	«г.Белоярский - с.Сосновка»	14,360		100			Самосвал	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.11.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич тел. 8 (34670) 2-14-10	ИП "Анадеев" дир. Анадеев Владимир Алексеевич			
2	«г.Белоярский - с.Полноват», в т.ч. по участкам:								25.12.2015					
	"г.Белоярский-р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		40			Снегоход, бульдозер	Проминка, расчистка						
	"р.Лыхма-с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		40			Снегоход, ГТТ, мотопомпа	Проминка, расчистка						
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лыхма</i>		0,070		60/35/25			Заливка переправы						
Всего Белоярский район		66,005	0,070	60										
Советский район														
1	«пгт. Коммунистический - д. Пантынг»	31,000		35			Трактор Б-170-1 шт.	Планировка зем. полотна, подготовка вех, дорожных знаков	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675) 7-51-09	---			
Всего Советский район		31,000		35										
Березовский район														
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		75			ТРЭКОЛ-39294д, снегоходы -3 шт. ГТТ-2	100 км.прошла тяж.техника ГТТ,протопано до конца трэколами и снегоходами	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Талья</i>		0,043		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур	Намораживание переправы						
	<i>р. Валья</i>		0,065		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур	Намораживание переправы						
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,73		75			Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛОП	Проминка, расчистка	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур	Намораживание переправы						
	<i>р. Лятин</i>		0,126		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур	Намораживание переправы						
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		26			Газ-71 - 3шт., снегоходы - 2шт.	Проминка зимника	25.12.2015		ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		25/15/10		мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы						
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33		25/15/10		мотопомпы - 1шт.	Намораживание переправы						
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24		25/15/10									
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,97		75			Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛ-2, ГТТ	Проминка, расчистка зимника	25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70			
5	«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»	50,967		75			Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛ	Проминка, расчистка зимника	25.12.2015			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		80/40/40		Снегоход, мотопомпа, ледобур	Намораживание переправы						

6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		75			Снегоход-2 ед., ТРЭКОЛ	Проминка, расчистка зимника	25.12.2015		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Григорий Геннадьевич тел. 8 (34674) 3-21-70
7	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Полуянов д. Усть-Манья»	56,9		10							ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка р. Горная Вогулка	0,155 0,13			25/15/10 25/15/10		Мотопомпа - 1шт. Мотопомпа - 1шт.	Намораживание переправы Намораживание переправы	25.12.2015		
8	«с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	23,595		25					25.12.2015	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-87	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 8 (34674) 2-33-05
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,98		45			Газ 71- 3 шт,	Проминка зимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,295			20/20/0.				25.12.2015		
10	«пгт. Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		50			МТЛБ	Проминка зимника	25.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		25			Газ 71-3 шт	Проминка зимника	25.12.2015		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел. 8 (34674) 3-05-90
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	125,517		28			МТЛБ-2, МТЛБУ -1, К-701- 2, ДТ-75 -1	Расчистка трассы, забивка ручьев, проминка снега на болотах, проморозка основания			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел. 8 (3452) 75-33-33
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,160			17/13/4		Снегоход, ледобур, мотопомпа - 2 шт	Очистка снега, устройство буртов, планировка съездов. Наморозка льда	25.12.2015		
	р. Северная Сосьва	0,190			11/8/3		Снегоход, ледобур, мотопомпа				
	р. Северная Сосьва	0,160			3/3/0		Снегоход, ледобур, мотопомпа				
	Всего Березовский район	798,540	2,825	49							
	ИТОГО по ХМАО-Югре	2522,136	16,861	42							