## Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

по состоянию на 27.12.2023 года

							no coc	10инию на 27.12.2	0201041				
№ <u>№</u> п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественн ая/наморож енная), (см)	Грузопод ъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
	ъ у п	10.565		100							С 12:00ч. 22.12.2023г.		
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»  в т. ч л/переправа ч/з р.Сабун	49,565	0,077	100	100/40/60	20тн	Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.	вводится временное ограничение на движение		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-
	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100		-	Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в	TC массой более 5 тн. С 12:00ч. 22.12.2023г.		
2	в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		105/40/65	20тн				эксплуатацию с	вводится временное		36
1	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041		80/35/45	20тн				18.12.2023г.	ограничение на движение TC массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор"	1 30
-	в т. ч. л/переприви 4/3 р.11исол		0,041		00/33/43	201H		Автосамосвал-3 ед; К-			Te maccon object 5 Til.	филиал №1	
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360	0,451	100	60/25/35	20тн	Удовлетворительное	700-1 ед; Т-170-1 ед Мотопомпа-3 ед; Буран-	Содержание	Введен в эксплуатацию с	С 24.12.2023г. вводится временное ограничение на	Коваленко Дмитрий в ячеславович е 8(3466)291190	
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,431		00/23/33	20TH		1ед Мотопомпа-3 ед; Буран-	Заливка переправы, срезка торосов	24.12.2023г.	движение ТС массой более		O O O HETTER
	в т. ч. л/переправа ч/з пр. Чехломей		0,560		60/25/35	20тн		Мотопомпа-3 ед; Буран- 1ел	Заливка переправы		5 тн.		OOO "ETK"
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход- 1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.	С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	Всего Нижневартовский район	115,980	1,244	100									
	Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	Сивов Владимир
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.			
	«г.Сургут - п.Банный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	Danier -	С 25.12.2023г. вводится		ИП Гросс Андрей
3	в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган		0,450		73/55/18	30 тн				Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	временное ограничение на движение ТС массой более 15 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин	Александрович сот.89822110555
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		Валерий Михайлович 8(3462)225190	
	Всего Сургутский район	67,161	0,450	100									
	1			1			<u> </u>	Канты-Мансийский рай	<b>і</b> он	1			,
	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Drawn v		АО ГК "Северавтодор" филиал №5	
1	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,000		49/40/9	5тн		Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с		Кравец Игорь	_
	пр. Северная		0,073		65/44/21	5тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	24.12.2023г.		Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	пр. Неулева		0,271		59/44/15	5тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Полой		0,095		56/39/17	5тн		Мотопомпа-1 ел	Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252	,,,,,	100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		ООО "Луговской
3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	62/50/12	15 тн	Удовлетворительное	Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич	ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-
	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700-1ед;ДТ-75-1ед	Содержание	Введен в		тел. 8 (3467) 32-73-91	31, сот. 89028141846
4	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566		40/30/10	5тн		Снегоход-1 ед;мотопоипа-3ед;МТ3- 1 ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 23.12.2023г.			

<u>№№</u> п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественн ая/наморож енная), (см)	Грузопод ъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км+)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100			Удовлетворительное	МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед	Содержание	Введен в			
5	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294		50/42/8	5тн		Снегоход-1 ед;мотопоипа-2ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 23.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5	-
	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	D	С 08:00 22.12.2023г.	Кравец Игорь Николаевич	
6	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		59/41/18	15 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	вводится временное ограничение на движение TC массой более 5 тн.	тел. 8 (3467) 32-73-91	-
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты- Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн		
	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	K-700-1 ед Снегоход-1 ед;МТЗ-	Содержание	Введен в	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное		
9	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		60/50/10	15 тн		1ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ел	Заливка переправы	эксплуатацию с 16.12.2023г.	ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание		С 08:00 22.12.2023г.		
10	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		71/53/18.	15 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн		
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868											
12,1	с.Троица - с. Елизарово	40,370		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн		
122	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков,работа комиссии	Введен в			
12,2	в т.ч л/переправа через:р. Обь		1,162		55/40/15	5тн		Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы	эксплуатацию с 25.12.2023г.			
	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков,работа комиссии	Введен в			
13	в т.ч.л/переправа через: р. Обь		1,085		56/42/14	5тн		Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы	эксплуатацию с 25.12.2023г.			
14	"Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение		
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587		60/50/10	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	22.12.20231.	ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор"	
15	"98 км автомобильной дороги Иртыш"	12,500		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.		филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
16	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.			
	Всего Ханты-Мансийский район	417,379	7,180	100									
								Кондинский район					
1	«шт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-701-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г.вводится ос временное ограничение на	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр	ООО "Зимняя дорога" Завъялов Павел Александрович
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		76/40/36	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	16.12.2023г.	движение ТС массой более 5 тн.	Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	тел. 8(3467)72-55- 31

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественн ая/наморож енная), (см)	Грузопод ъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		100			Удовлетворительное	К-701-2 ед; А-120-1 ед	Содержание			филиал № 6 Васин Александр	ООО"Теплотехсерв ис" Батраков Евгений Викторович8(3467)
2	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		68/35/33	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г.вводится временное ограничение на движение ТС массой более		
	р. Конда (д.Кама)		0,237		75/40/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	211121202011	5 тн	8 (34676) 2-89-36	72-50-65
3	«шт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	Д3-98-1 ед;К-708-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г.вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-703-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г.вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«шт. Междуреченский - шт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	"птт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	Д3-98-1 ед;МТ3-82-2 ед	Содержание		C21 12 2022	АО ГК "Северавтодор"	"  ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
51	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост	30 тн				Введен в	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г.вводится временное ограничение на движение ТС массой более	филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		75/40/35.	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	16.12.2023г.	5 TH	0(3:070)20330	
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Удовлетворительное	К-700-Д -2 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
52	р. Конда(85 км)		0,130		80/40/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6	«пт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936											
61	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100			Удовлетворительное	Автогрйдер ДЗ-98	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.			
62	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		100			Удовлетворительное	Автогрйдер ДЗ-98, МТЗ-82-2-ед.	Содержание	Введен в - эксплуатацию с	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г.вводится временное ограничение на движение ТС массой более	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
52	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		82/42/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	22.12,2023г.	бг. 5 тн	тел. 8 (340/0) 2-89-30	
6.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед	Содержание	Введен в			ООО "Карымское строительно- коммунальное
63	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		68/35/33	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 22.12.2023г.			предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
	Всего Кондинский район	510,724	1,323	100									

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Вт. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественн ая/наморож енная), (см)	Грузопод ъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км+)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
					,			Октябрьский район			<del>,</del>	,	,
	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100.			Удовлетворительное	Б-10-1ед;К-700-2 ед	Содержание	D	С 26.12.2023г. вводится		ООО "НАНТТЕКС"
1	в т,ч л/переправа через:пр.Мулигорт		0,100		75/34/41	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.	временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.		Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		75/40/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	14.12.20231.			
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100	37/19/18	5тн	Удовлетворительное	К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; Т-40- 1 ед.; ДТ-75- 1 ед.; Снегоход -1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	T-170 с гусянкой-1ед; К- 700-1 ед; ЭО-1 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор"	
4	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		87/35/52	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	р. Малый Атлым		0,199		85/37/48	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы		Te maccon object 3 In.	АО ГК "Северавтодор"	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Неудовлетворительное	T-170 с гусянкой-1ед; К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 17:00 26.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги	филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед; ДТ- 75-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич	-
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла					22.12.2023г.	ТС массой более 5 тн.	8(34670)21410	
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	«п. Урманный - с.Каменное»	19,130		100			Удовлетворительное	Т-170-1ед; К-700-1ед	Содержание	Введен в	С 06:00 25.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор"	ИП Довжинский
9	в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		103/53/50	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 25.12.2023г.	вводится временное ограничение на движение TC массой более 5 тн.	филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	Роман Ильич 89048848228
	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100			Удовлетворительное	ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	
10	в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская		0,537		56/28/28	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в	С 26.12.2023г. вводится временное ограничение на	Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
10	р. Обь		2,202		37/19/18	5 тн		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал - 1ед.; УАЗ- 1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов	эксплуатацию с 26.12.2023г.	движение TC массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
11	"пт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед;ДМ-15-1 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл		0,202		35/20/15	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор"	
	пр. Ун-Хобыстпосл		0,258		80/40/40	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	Введен в	С 26.12.2023г. вводится временное ограничение на	филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	
	пр. Пугорас		0,228		Перемерзла	20 тн				эксплуатацию с 26.12.2023г.	движение ТС массой более	тел. 8 (34672)97-454	
	пр. Пугорас		0,18		50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	201121202011	5 тн.		

№ <u>№</u> п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Вт.ч. ледовые переправы (км)	Готовность дату а / зимников (о (%) есте ая/н	лщина ьда на у отчета бщая/ ественн аморож ая), (см)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) переправ (тн) неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
	р. Обь		1,833	37	7/19/18	5 тн	Трактор XTA-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
	Всего Октябрьский район	338,824	8,996	100			Белоярский район							
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100		Удовлетворительное	ДТ-75-2 ед;ДЗ-98-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с	С 14:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2- 14-10	ИП Юдин Артур Александрович		
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма		0,070		/35/55	20 тн			20.12.2023г.	ТС массой более 5 тн		89088834513		
	Всего Белоярский район         49,545         0,070         100         Березовский район													
	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		100		Неудовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание				НО КМНС		
1			0,043	-	5/40/35		1	7.1	Введен в эксплуатацию с	С 18:00 25.12.2023г. вводится временное	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	"Сосьва"Полуянов Александр		
1	в т.ч л/переправы через: р. Талья		·			30 тн			25.12.2023г.	закрытие зимней автодороги	Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
	р. Валья		0,065	75.	/40/35	30 тн					` ′			
	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100		Неудовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в	С 18:00 25.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор"	" НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
2	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058	80.	/40/40	30 тн			эксплуатацию с 25.12.2023г.	вводится временное закрытие зимней	филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич			
	р. Ляпин		0,126	80.	/40/40	30 тн			23.12.20231.	автодороги	тел. 8 (34672)97-454			
	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100		Удовлетворительное	К 701-3ед	Содержание		С 06:00 23.12.2023г.		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич		
3	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413	70.	/35/35	20 тн	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы	Введена в эксплуатацию с	вводится временное ограничение на движение	A O FIGURE			
	р. Северная Сосьва		0,33	65.	/25/40	20 тн	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы	20.12.2023г.	ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	тел. 89048842719		
	пр. Чуанельская		0,24	65.	/30/35	20 тн	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100		Неудовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 18:00 25.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги				
	«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»	50,967		100		Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в	С 06:00 25.12.2023г. вводится временное		НО КМНС "Сосьва"Полуянов		
5	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46	75.	/40/35	30 тн			25.12.2023г.	ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100		Неудовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 18:00 25.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги	АО ГК "Северавтодор"	0(01071)5 21 70		
	«пт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100		Удовлетворительное	К-700-3ед.	Содержание	Введен в		филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
7	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155	90.	/30/60	20 тн	Мотопомпа-3 ед;МТ3 с помпой	Заливка переправы	эксплуатацию с 26.12.2023г.			ООО "Лана" Байков Александр		
L	р. Горная Вогулка		0,13	90	/35/55	20 тн	Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				Дмитриевич тел. 89048842719		
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»	24,945		100		Удовлетворительное	К-700-3ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.			тел. 89048842719		
	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100		Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введена в	С 06:00 23.12.2023г. вводится временное	АО ГК "Северавтодор"	НО КМНС "Сосьва"Полуянов		
9	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295	80.	/40/40	20 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 20.12.2023г.	вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественн ая/наморож енная), (см)	Грузопод ъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		100			Неудовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 18:00 25.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть- Манья»	126,725		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед;МТЗ-1 ед	Содержание				ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
11	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		75/51/24	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в	С 06:00 25.12.2023г. вводится временное		
11	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		52/32/20	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 25.12.2023г.	ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		73/49/23	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед;МТЛБ-2 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888
12	в т.ч л/переправы через: р. Лаусия		0,268		Временный мост	30 тн				Введен в эксплуатацию с	С 06:00 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
1.2	р.Лаусия		0,339		Временный мост	30 тн				25.12.2023г.			
	р.Висим		0,269		60/40/20	30 тн							
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в	С 06:00 23.12.2023г. вводится временное		
13	в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва		0,360		70/35/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	эксплуатацию с 20.12.2023г.	ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор"	-
14	Ледовая переправа 4/3 р.Ятрия	0,134	0,134	100	85/40/45	30 тн	Удовлетворительное			Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.		дотк Северангодор филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр
15	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	100	85/40/45	30 тн	Удовлетворительное			Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.			Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	Всего Березовский район		4,269	100									
L	ИТОГО по ХМАО-Югре	2473,848	23,532	100									

Введено в эксплуатацию 2473,848 23,532 % от общей протяженности 100,0% 100,0% Осталось 0,00 0,00