

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 5 | «с. Цингалы - п. Горноправдинск» | 27,392 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед. Урал - 1 ед, самосвал 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | - |
| | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,294 | | 65/47/18 | 30 тн | | | | | | | |
| 6 | «г.Ханты-Мансийск - с. Имтуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имтуй» | 91,891 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 2 ед., а/самосвал - 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. | | | - |
| | <i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i> | | 0,025 | | 78/62/16 | 30 тн | | | | | | | |
| 7 | «д. Янгуловка - с. Согом» | 29,199 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 2 ед., а/самосвал - 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. | | | |
| 8 | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье» | 19,649 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-701 - 1 ед., УАЗ - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г. | | | |
| 9 | «д.Белогорье - п.Кирпичный» | 4,040 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,547 | | 74/60/14 | 30 тн | | | | | | | |
| 10 | «д.Белогорье - п. Луговской» | 10,319 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская</i> | | 0,051 | | 71/53/18. | 30 тн | | | | | | | |
| 11 | «п. Луговской - с.Троица» | 9,698 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. | | | |
| 12 | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам: | 53,868 | | | | | | | | | | | |
| 12,1 | с.Троица - с. Елизарово | 40,370 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., Урал-1 ед, УАЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | | | |
| 12,2 | с.Елизарово - п.Кедровый | 13,498 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., Урал-1 ед, УАЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,162 | | 68/53/15 | 30 тн | | | | | | | |
| 13 | «п.Кедровый - п. Урманый» | 30,453 | | 100 | | | Удовлетворительное | ДТ-75 - 1 ед., К-700 - 1 ед. Урал-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,085 | | 71/51/20 | 30 тн | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автомзника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 14 | "РН-1007 - с.Зенково" | 3,335 | | 100 | | | Удовлетворительное | ГПА-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Краев Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | |
| | <i>в т.ч.л/переправа через: пр.Неулева</i> | | 0,587 | | 76/64/12 | 30 тн | | | | | | | |
| 15 | "98 км автомобильной дороги Иртыш" | 12,500 | | 100 | | | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед;К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. | | | - |
| 16 | "Подъезд к д. Чембакчина" | 5,848 | | 100 | | | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед;К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. | | | |
| Всего Ханты-Мансийский район | | 417,379 | 7,180 | 100 | | | | | | | | | |
| Кондинский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «пгт. Кондинский - с. Болчары» | 133,143 | | 100 | | | Удовлетворительное | Урал-2ед;КАМАЗ-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31 |
| | <i>в т.ч.л/переправа через: р. Конда</i> | | 0,200 | | 125/65/60 | 30 тн | | | | | | | |
| 2 | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» | 99,000 | | 100 | | | Удовлетворительное | А-120-1ед;Амкор-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467) 72-50-65 |
| | <i>в т.ч.л/переправы через: р. Конда</i> | | 0,290 | | 85/45/40 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Конда (д.Кама)</i> | | 0,237 | | 87/45/42 | 30 тн | | | | | | | |
| 3 | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» | 41,410 | | 100 | | | Удовлетворительное | ДЗ-98-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | - |
| 4 | «пгт. Кондинское - д. Никулкина» | 23,960 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-703-2ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75 |
| 5 | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам | 101,275 | | | | | | | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | - |
| 5.1 | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас | 50,275 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-82-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | |
| | <i>в т.ч.л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i> | | 0,130 | | Наплавной мост | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Конда(д. Юмас)</i> | | 0,130 | | 106/55/51. | 30 тн | | | | | | | |
| 5.2 | "р. Кума - пгт. Кондинский" | 51,000 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-Д -2 ед;ДМ-15-1 ед | Содержание | | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75 |
| | <i>р. Конда(85 км)</i> | | 0,130 | | 100/55/45 | 30 тн | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т.ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 6 | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам: | 111,936 | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | "пгт Междуреченский - п.Луговой " | 15,444 | | 100 | | | Удовлетворительное | Автопогрузчик-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 |
| 6.2 | "п.Луговой - р.Красный Яр" | 34,656 | | 100 | | | Удовлетворительное | Автопогрузчик-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i> | | 0,180 | | 100/58/52 | 30 тн | | | | | | | |
| 6.3 | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым | 61,836 | | 100 | | | Удовлетворительное | Т-150-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001 | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i> | | 0,026 | | 86/46/40 | 30 тн | | | | | | | |
| Всего Кондинский район | | 510,724 | 1,323 | 100 | | | | | | | | | |
| Октябрьский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34,098 | | 100. | | | Удовлетворительное | Газ-71 -1 ед.; Б-10 - 1 ед.; К-703 - 2 ед.; Урал - 1 ед.; УАЗ -1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890 |
| | <i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i> | | 0,100 | | 110/55/55 | 60 тн | | | | | | | |
| 2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9,680 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед.; МТЗ-82-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г. | | | - |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i> | | 0,120 | | 100/65/35 | 30 тн | | | | | | | |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2,800 | 2,800 | 100 | 87/47/40 | 30 тн | Удовлетворительное | К-701-1 ед.; МТЗ-82-1 ед.; Т-40-1 ед.; ДТ-75-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890 |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39,349 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i> | | 0,125 | | 98/40/58 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Малый Атлым</i> | | 0,199 | | 98/42/56 | 30 тн | | | | | | | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 |
| 5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69,338 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 |
| 6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7,640 | | 100 | | | Удовлетворительное | Автогрейдер-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т.ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|-------------------------|---|--|---|---|---|
| 7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22,360 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | - | |
| | <i>в т.ч.л/переправа через: р. Кормужиханка</i> | | 0,020 | | 81/61/20 | 30 тн | | | | | | | | |
| 8 | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый» | 54,129 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 | |
| 9 | «п. Урманый - с.Каменное» | 19,130 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 | |
| | <i>в т.ч.л/переправа через: пр. Ендырская</i> | | 0,146 | | 117/62/55 | 30 тн | | | | | | | | |
| 10 | «п. Сергино - пгт. Андра» | 16,852 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2ед.; Д3122Б-1 ед.; ДМ-15-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | - | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алешикинская</i> | | 0,537 | | 128/51/77 | 60 тн | | | | | | | | |
| | <i>р. Обь</i> | | 2,202 | | 115/57/58 | 60 тн | | К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал - 1ед.; УАЗ-1 ед. | | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |
| 11 | "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63,448 | | 100 | | | Удовлетворительное | К 703 -2 ед., ДМ-15-1 ед, МТЛБ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | | |
| | <i>в т.ч.л/переправы через: пр. Ехалтосл</i> | | 0,202 | | 130/57/73 | 60 тн | | | | | | | | |
| | <i>пр. Ун-Хобытпосл</i> | | 0,258 | | 130/63/67 | 60 тн | | | | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | |
| | <i>пр. Пугорас</i> | | 0,228 | | Перемерзла | 60 тн | | | | | | | | |
| | <i>пр. Пугорас</i> | | 0,18 | | 100/49/51 | 60 тн | | | | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |
| | <i>р. Обь</i> | | 1,833 | | 98/53/45 | 60 тн | | Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6-1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1ед.; УАЗ- 1 ед | | | | | | |
| Всего Октябрьский район | | 338,824 | 8,996 | 100 | | | | | | | | | | |
| Белоярский район | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Белоярский - с.Полноват» | 49,545 | | 100 | | | Удовлетворительное | ГТТ-1 ед.;ДТ-75-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. | | АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10 | ИП Юдин Артур 89088834513 | |
| | <i>в т.ч.л/переправа через: р. Лыхма</i> | | 0,070 | | 93/38/55 | 30 тн | | | | | | | | |
| Всего Белоярский район | | 49,545 | 0,070 | 100 | | | | | | | | | | |
| Березовский район | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Газовая трасса - с. Сараннаул» | 154,035 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 | |
| | <i>в т.ч.л/переправы через: р. Талья</i> | | 0,043 | | 90/40/50 | 30 тн | | | | | | | | |
| | <i>р. Валья</i> | | 0,065 | | 90/40/50 | 30 тн | | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Зимние дороги (км) | В т.ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2 | «д. Ломбовож - с. Саранпауль» | 40,730 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| | в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж | | 0,058 | | 95/40/55 | 30 тн | | | | | | | |
| | р. Ляпин | | 0,126 | | 95/40/55 | 30 тн | | | | | | | |
| 3 | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» | 100,115 | | 100 | | | Удовлетворительное | К703-3 ед,Урал-2 ед,пр-р-2 ед | Содержание | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719 |
| | в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва | | 0,413 | | 90/45/45 | 30 тн | | | | | | | |
| | р. Северная Сосьва | | 0,33 | | 90/40/50 | 30 тн | | | | | | | |
| | пр. Чуанельская | | 0,24 | | 95/45/50 | 30 тн | | | | | | | |
| 4 | «д. Сартынья - п.Сосьва» | 74,970 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 | |
| 5 | «п.Сосьва - д. Кимкясуй» | 50,967 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | | |
| | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва | | 0,46 | | 95/40/55 | 30 тн | | | | | | | |
| 6 | «п.Сосьва - д. Ломбовож» | 37,675 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719 |
| 7 | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» | 56,900 | | 100 | | | Удовлетворительное | К 701- 3 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | | | |
| | в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Водулка | | 0,155 | | 95/35/60 | 30 тн | | | | | | | |
| | р. Горная Водулка | | 0,13 | | 100/50/50 | 30 тн | | | | | | | |
| 8 | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» | 24,945 | | 100 | | | Удовлетворительное | К 701- 3 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | | | |
| 9 | «пгт. Игрим - д. Анеева» | 21,980 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| | | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва | | 0,295 | | 95/40/55 | 30 тн | | | | | | |
| 10 | «пгт. Игрим - д. Сартынья» | 77,888 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 11 | «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья» | 126,725 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед;МТЗ-1 ед;МТЛБ-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513 |
| | в т.ч. л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191 | | 0,160 | | 92/62/30 | 30 тн | | | | | | | |
| | р.Северная Сосьва км 83+062 | | 0,190 | | 90/47/43 | 30 тн | | | | | | | |
| | р.Северная Сосьва км 95+655 | | 0,160 | | 95/60/35 | 30 тн | | | | | | | |

